



15^o Relatório trimestral

junho de 2021



Índice

Introdução.....	3
Sumário executivo	4
1. Adesão ao Fundo.....	5
2. Rede de parceiros.....	6
3. Habitações	7
4. Beneficiários do Fundo.....	8
5. Balanço	9
Anexo - Estado de execução e apetrechamento	10

Data de emissão: 2021-07-15

Data de reporte de dados: 2021-06-30



Introdução

O **Fundo Revita**, criado pelo Governo através do Decreto-Lei n.º 81-A/2017 de 7 de julho, tem como objeto o apoio às populações e à revitalização das áreas afetadas pelos incêndios ocorridos no mês de junho de 2017, nos concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande.

O Fundo agrega a recolha de donativos em dinheiro, em espécie de bens móveis não sujeitos a registo ou prestações de serviços, concedidos com vista à sua aplicação integral na **revitalização das áreas afetadas** pelo incêndio. Enquanto fundo social o Revita é gerido em estreita articulação com os municípios afetados pelos incêndios e as instituições de solidariedade social da região.

Os donativos em dinheiro destinam-se, prioritariamente, ao **apoio às populações** afetadas pelos incêndios, podendo ser empregues na reconstrução ou reabilitação de habitações; apetrechamento das habitações, designadamente mobiliário, eletrodomésticos e utensílios domésticos; e outras necessidades de apoio devidamente identificadas, desde que não cobertas por medidas de política pública, em vigor ou de caráter extraordinário, dirigidas às áreas e populações afetadas pelos incêndios. Neste âmbito foram identificados apoios a serem concedidos com vista à recuperação da atividade dos produtores agrícolas e da agricultura de subsistência.

O presente documento consiste na concretização de um **compromisso de transparência**, através do reporte de acompanhamento da execução do Fundo REVITA, contendo o ponto de situação em 30 de junho de 2021. Nesta linha são apresentados em anexo dados detalhados sobre o estado de execução e apetrechamento de cada uma das unidades habitacionais abrangidas.



Sumário executivo

Na sequência dos incêndios de grandes proporções que afetaram os concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, em junho de 2017, aderiram ao Fundo Revita **66 entidades**, com donativos em dinheiro, em bens e em prestação de serviços. Os donativos em dinheiro ascendem a **5.446.296,31 euros**. Atendendo à dimensão das responsabilidades assumidas pelo Fundo, o Ministério da Solidariedade e Segurança Social reforçou o financiamento do Fundo Revita em **2.500.000 euros**, que acrescem ao valor mencionado

No quadro de cooperação estabelecido foi assegurada pelo Fundo Revita, através da sua Comissão Técnica, a **distribuição das casas** a recuperar e a reconstruir nos três concelhos afetados, mas também nos municípios adjacentes de Góis, Pampilhosa, Sertã e Penela.

Nesse contexto foi atribuída aos diversos fundos a reconstrução de **259 casas de primeira habitação**, sendo de destacar que, deste conjunto, **246 se encontram concluídas**.

O Fundo Revita tem diretamente a seu cargo a reabilitação de **99 casas**, com um perfil de intervenção mais exigente já que se tratam, na sua maioria, de reconstruções integrais. No final de junho de 2021, **89** destas casas encontram-se **concluídas**, **5 suspensas**, estando **5 em execução**. A execução financeira é mais faseada, encontrando-se pago, no que diz respeito a habitações e respetivo apetrechamento, o valor total de **3.026.650,94€**.

O Conselho de Gestão decidiu aplicar parte dos donativos do Fundo Revita na recuperação da atividade dos produtores agrícolas e da agricultura de subsistência, cobrindo por esta via os **agricultores que sofreram prejuízos** superiores a 1.053€ e inferiores a 5.000€, também devido aos incêndios de junho de 2017 nos concelhos de Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande.

Neste âmbito, foram atribuídos e processados subsídios a **1131 produtores agrícolas**, no valor total **3.442.967,76 euros**. Por esta via foi dada resposta a necessidades devidamente identificadas, não cobertas por medidas de política pública dirigidas às áreas e população afetadas pelos incêndios, contribuindo de forma direta para o bem-estar das populações e a revitalização dos territórios atingidos.



1. Adesão ao Fundo

Até 30 de junho de 2021 formalizaram a adesão ao Fundo REVITA **66 entidades**, das quais 53 com donativos em dinheiro, 16 em espécie de bens móveis e 4 em prestações de serviços. O Fundo REVITA tinha recebido os seguintes donativos das entidades correspondentes abaixo indicadas (saldo acumulado):

Entidade doadora	Unidade : Euros	
	Donativo em dinheiro	Donativo em espécie
Governo da República Democrática de Timor-Leste	1.249.901,41	-
Fundación Bancaria La Caixa	1.000.000,00	-
Banco Santander Totta, S.A	500.000,00	-
Banco Europeu de Investimento	500.000,00	-
Banco Comercial Português, SA (*)	424.485,73	-
CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria	428.807,89	-
Fundação Montepio	253.626,49	-
Banco BPI, SA (*)	147.881,35	-
Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica	84.680,10	-
ANA- Aeroportos de Portugal	70.000,00	-
Banco de Portugal	61.818,52	-
A Casa de Portugal em Macau	50.000,00	-
Outros	38.483,10	Bens Móveis
BANQUE BCP, SAS	37.117,00	-
Federação Portuguesa de Futebol	34.457,50	-
Repsol Portuguesa, SA	30.960,00	-
Presidente do Parlamento Europeu	25.000,00	-
Grupo Salvador Caetano, SGPS, S.A.	22.785,00	-
Comunidade Portuguesa em Sydney	21.201,52	-
FNAC PORTUGAL - ACDLDMPT, Lda	20.453,00	-
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos	20.000,00	-
Município de Figueiró dos Vinhos	13.820,92	-
Município de Castanheira de Pera	12.978,63	Bens Móveis
Novartis	10.000,00	-
FSB - Fundação Social	9.777,12	-
Federação Portuguesa de Colúmbia	8.375,00	-
Coordenação do Ensino Português no Reino Unido e Ilhas do Canal	6.656,32	-
Clube Português A Família	5.689,98	-
Mota Engil, Engenharia e Construção, SA	-	Serviços
Ordem dos Arquitetos	-	Serviços
Ordem dos Engenheiros	-	Serviços
PwC - PricewaterhouseCoopers & Associados - SROC, Lda	-	Serviços
Associação Empresarial de Paços de Ferreira	-	Bens Móveis
Cruz Vermelha Portuguesa	-	Bens Móveis
CS - Coelho da Silva, SA	-	Bens Móveis
Fundação de Jesus para a Paz no Mundo e os Direitos Humanos	-	Bens Móveis
Grupo Bosch	-	Bens Móveis
IKEA Portugal - Móveis e Decoração, Lda	-	Bens Móveis
Molaflex Colchões, SA	-	Bens Móveis
ONG Partagence	-	Bens Móveis
Ordem dos Templários	-	Bens Móveis
Siemens	-	Bens Móveis
Samsung Electrónica Portuguesa, SA	-	Bens Móveis
Santa Casa de Lisboa	-	Bens Móveis
Município de Pedrógão Grande	357.339,73	-
Investimentos Computadores e Sistemas, SA	-	Bens Móveis
Gres Panaria Portugal, SA	-	Bens Móveis
Total	5.446.296,31	-

(*) No caso do valor do Banco Comercial Português – 50.000 euros é donativo do próprio banco, 372.835,73 euros diz respeito ao valor angariado na conta solidária aberta ao público para ajudar as vítimas dos incêndios, e 1.650 euros correspondem ao valor de rebate do programa de pontos da American Express. No caso do BPI, 147.881,35 euros dizem respeito ao valor angariado na conta solidária, aberta para clientes e não clientes deste banco, para ajudar as vítimas dos incêndios. A rubrica de “Outros” inclui donativos de montante igual ou inferior a 5.000 euros, bem como entidades doadoras que não pretendem ser identificadas.



Os donativos em dinheiro ascendem a **5.446.296,31** euros. Atendendo à dimensão das responsabilidades assumidas pelo Fundo, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2017, reforçou o financiamento do Fundo Revita em **2.500.000** euros, que acrescem ao referido valor.

2. Rede de parceiros

Tendo em vista garantir, de uma forma eficaz, a gestão de todos os donativos concedidos, para que os mesmos possam ser atribuídos, de forma articulada e célere, o Decreto-Lei n.º 81-A/2017, de 7 de julho, que criou o Fundo REVITA, prevê que o Instituto da Segurança Social, I.P., possa estabelecer **protocolos com entidades** privadas sem fins lucrativos com experiência para a concretização e execução da revitalização das áreas afetadas, potenciando a colaboração com outros instrumentos de apoio criados.

Neste âmbito foram celebrados **protocolos com os principais fundos** constituídos a partir de donativos destinados à reconstrução dos territórios atingidos:

- União das Misericórdias Portuguesas;
- Fundação Calouste Gulbenkian;
- Cáritas Diocesana.

Por outro lado, foi celebrado um protocolo com a **Cruz Vermelha Portuguesa** para que esta assumira o papel de Coordenadora Logística de Apetrechamento, exercendo funções de suporte no âmbito da estratégia de apetrechamento das habitações afetadas e na preparação das respetivas propostas de afetação de recursos.

Com o objetivo de robustecer a ação institucional do Fundo Revita foram ainda desenvolvidas **articulações com entidades parceiras**:

- Grace - Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial;
- BCSD - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável;
- Fundação Aga Khan;
- Associação Portuguesa de Seguradoras;
- Turismo do Centro.

Desde a primeira hora ficou consolidada uma **rede de parceiros** capaz de reforçar a capacidade de intervenção do Fundo Revita.



3. Habitações

O processo de **identificação das primeiras habitações** atingidas foi desenvolvido pela Comissão Técnica do Fundo Revita.

A Comissão Técnica é constituída por representantes dos três municípios, técnicos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro e da Unidade de Missão para o Desenvolvimento do Interior.

A Comissão Técnica tem a seu cargo a **validação das habitações abrangidas** e a distribuição das mesmas pelo Fundo Revita, pelas entidades cujo protocolo de colaboração foi assinado com o Fundo Revita, nomeadamente com a Cáritas Diocesana de Coimbra, a União das Misericórdias e a Fundação Calouste Gulbenkian, bem como por outras entidades doadoras.

Da distribuição efetuada, de realçar que o Fundo Revita ficou responsável sobretudo pelas habitações com um perfil de intervenção mais exigente.

Apresentam-se em seguida **mapas resumo** com a distribuição de habitações devidamente atualizada:

Distribuição de primeiras habitações

Obras por escalão custo	Pedrógão Grande	Castanheira de Pêra	Figueiró dos Vinhos	Concelhos Limitófes	Total
Obras até 5.000 €	37	30	17	3	87
Obras entre os 5.001 € e os 25.000€	43	15	4	2	64
Obras superiores a 25.000€	74	21	8	5	108
Total Geral	154	66	29	10	259

Das obras realizadas pode-se constatar que mais do que **41% das intervenções** são acima dos 25.000€, sendo o concelho de Pedrógão Grande aquele que envolve maior volume de intervenções.

Estado das Intervenções	Pedrógão Grande	Castanheira de Pêra	Figueiró dos Vinhos	Concelhos Limitófes	Total
Obras em projeto	0	0	0	0	0
Obras em consulta de preço	0	0	0	0	0
Obras consignadas	0	0	0	0	0
Obras em execução	2	2	1	0	5
Obras suspensas	8	0	0	0	8
Obras concluídas	144	64	28	10	246
Total Geral	154	66	29	10	259

Das 259 casas de primeira habitação destacam-se **246 casas que se encontram concluídas**. As restantes 13 habitações encontram-se em execução ou suspensas.



Distribuição das Intervenções	Pedrogão Grande	Castanheira de Pera	Figueiró dos Vinhos	Concelhos Limitrofes	Total
Obras financiadas pelo Fundo Revita	55	26	18	0	99
Obras financiadas pela UMP / Fundação Calouste Gulbenkian	25	14	3	6	48
Obras financiadas pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	2	1	2	0	5
Obras financiadas pela SIC Esperança - Just a Change	15	3	2	0	20
Obras financiadas pela Cáritas Diocesana de Coimbra	14	16	1	2	33
Obras a cargo do proprietário financiadas pela companhia de seguros respetiva	25	6	2	0	33
Obras financiadas por doadores (particulares ou empresas)	8	0	0	0	8
Obras a cargo do proprietário	0	0	1	2	3
Obras financiadas pela Cruz Vermelha Portuguesa	5	0	0	0	5
Obras financiadas pela Mota Engil	5	0	0	0	5
Total Geral	154	66	29	10	259

Do total das habitações **38%** são financiadas pelo Fundo Revita. A Comissão Técnica distribuiu as remanescentes habitações pela rede de parceiros do Fundo Revita.

No seguinte mapa apresenta-se o estado de obra das habitações a cargo do Fundo Revita, sendo de realçar que **90%** das casas se encontram **concluídas**:

Estado das intervenções das habitações a cargo do Fundo Revita	Pedrogão Grande	Castanheira de Pera	Figueiró dos Vinhos	Total
Obras em consulta de preço	0	0	0	0
Obras consignadas	0	0	0	0
Obras em execução	2	2	1	5
Obras suspensas	5	0	0	5
Obras concluídas	48	24	17	89
Total Geral	55	26	18	99

O processo de apetrechamento das casas reconstruídas está **concluído em 62 das 76 habitações previstas**. No concelho de Figueiró dos Vinhos, de um total de 6 habitações a apetrechar neste território, 5 estão já equipadas encontrando-se uma por concluir/em processo de apetrechamento. Em Castanheira de Pera, com um total de 15 habitações para apetrechar, encontram-se 12 concluídas e 3 por concluir/ em processo de apetrechamento. Em Pedrogão Grande estão previstas 55 unidades para apetrechamento, estando 45 habitações concluídas e 10 habitações por concluir/em processo de apetrechamento. Nesta dimensão de apetrechamento, para além de bens móveis doados, foi aplicado um montante de **76.917,86 €**.

Em anexo são apresentados dados detalhados sobre o **estado de execução e apetrechamento** de cada uma das unidades habitacionais abrangidas pelo Fundo Revita.

4. Beneficiários do Fundo

No presente semestre o Fundo Revita prosseguiu o trabalho inicial de recuperação de habitações danificadas e de apoios a agricultores, acelerando o processo de pagamentos.

No âmbito da reconstrução de habitações o Fundo Revita efetuou até à data o pagamento de um valor total de **2.949.733,08 €**, a que acresce um montante de **76.917,86 €** de apetrechamento, perfazendo um **total de 3.026.650,94 €**.

Nos termos da alínea e) do n.º 5 do art.º 8º do Decreto-Lei n.º 81-A/2017, de 7 de Julho, e do n.º 3 do art.º 16º do Regulamento de Gestão e Funcionamento do Fundo Revita, o Conselho de Gestão deliberou aplicar parte dos donativos no objetivo de recuperação da atividade dos produtores agrícolas e da agricultura de subsistência,



coabrindo por esta via os agricultores que sofreram prejuízos superiores a 1.053€ e inferiores a 5.000€, também devido aos incêndios de junho de 2017 nos concelhos abrangidos.

Neste âmbito, foram atribuídos e processados subsídios a **1131 produtores agrícolas**, no valor total **3.442.967,76 euros**. Por esta via foi dada resposta a necessidades devidamente identificadas, não cobertas por medidas de política pública dirigidas às áreas e população afetadas pelos incêndios, contribuindo de forma direta para o bem-estar das populações e a revitalização dos territórios atingidos.

Nos termos conjugados dos artigos 16.º, alínea c) e 20.º, n.º 2, do Regulamento de Gestão e Funcionamento do Fundo Revita, o Conselho de Gestão deliberou aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de **4.500 euros**, destinado à aquisição de uma autocaravana para substituição de uma outra que servia de primeira habitação, a qual ficou inutilizada no incêndio de 17 de junho de 2017.

Até à data, entre reconstrução, apetrechamento de habitações, apoios a agricultores e outros, o Fundo Revita procedeu a pagamentos no montante total de **6.474.118,70 euros**.

5. Balanço

Balanço em 30 de junho de 2021

		Unidade : Euros	
Rubricas	Nota	2021	
Ativo			
Ativo Corrente			
Caixa e depósitos bancários	a)	1.468.232,83	
Total do ativo		1.468.232,83	
Fundos patrimoniais e passivo			
Fundos patrimoniais		0,00	
Total dos fundos patrimoniais			
Passivo			
Diferimentos	b)	1.468.232,83	
Total do passivo			
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.468.232,83	

- a) O montante de 1.468.232,83 euros, registado em caixa e depósitos bancários, diz respeito a donativos em dinheiro recebidos até 30 de junho de 2021.
- b) O montante registado como diferimentos respeita aos donativos recebidos até 30 de junho de 2021, e que serão reconhecidos como proveito aquando da aplicação dos mesmos às áreas afetadas pelo incêndio, nomeadamente, à reconstrução ou reabilitação de habitações e seu apetrechamento.



Anexo



Estado de execução e apetrechamento

Código habitação	Designação do beneficiário	Localização (Concelho)	Estado de intervenção (*)	Valor atribuído	valor pago até 30/06/2021	Estado de apetrechamento
BA7	Fausto Henriques Fernandes	Castanheira de Pêra	Concluída	85.858,90 €	85.858,90 €	Concluído
BLS13	Fernando da Piedade Esteves	Castanheira de Pêra	Concluída	17.158,00 €	17.158,00 €	Não necessário
BLS9	Dídia Maria dos Santos Lopes Augusto	Castanheira de Pêra	Concluída	99.543,90 €	99.543,90 €	Concluído
CC3	Maria Fernanda Lopes da Silva Martins	Castanheira de Pêra	Concluída	39.176,44 €	39.176,44 €	Não necessário
ERV1	Eva Cecília Lopes Fernandes	Castanheira de Pêra	Concluída	54.696,00 €	54.696,00 €	Concluído
FT5	Anacleto Nunes Alves Simões	Castanheira de Pêra	Concluída	2.946,49 €	2.946,49 €	Não necessário
FT6	João Antunes Ferreira	Castanheira de Pêra	Concluída	2.133,61 €	2.133,61 €	Não necessário
GF2	Maria de Luz Neves Peralta	Castanheira de Pêra	Concluída	3.480,90 €	3.480,90 €	Não necessário
LM10	Bruno Miguel Tomás Fernandes	Castanheira de Pêra	Concluída	2.755,20 €	2.755,20 €	Não necessário
LM3	Maria Jesus Marques Soeiro	Castanheira de Pêra	Concluída	58.310,60 €	58.310,60 €	Não necessário
MO30	João Manuel de Sousa Mendes	Castanheira de Pêra	Concluída	29.578,75 €	29.578,75 €	Não necessário
MO35	Fernando José Martins Nunes	Castanheira de Pêra	Concluída	6.100,80 €	6.100,80 €	Não necessário
MO9	Maximiniano Ferreira Lopes Tomás	Castanheira de Pêra	Concluída	125.250,00 €	125.250,00 €	Concluído
OR2	Mário João Henriques Braz	Castanheira de Pêra	Concluída	1.385,19 €	1.385,19 €	Não necessário
RA1	Alzira Dias Silva Luiz	Castanheira de Pêra	Em execução	51.045,00 €	51.045,00 €	Em curso
SF3	Ramiro da Assunção Malheiro	Castanheira de Pêra	Concluída	1.711,59 €	1.711,59 €	Não necessário



SF4	Liberto Rodrigues Martins Carvalho	Castanheira de Pêra	Em execução	173.015,13 €	113.831,69 €	Não necessário
SO2	Artur Rebelo Alves	Castanheira de Pêra	Concluída	90.868,68 €	90.868,68 €	Concluído
SS10	Marina Aguiar Campos Pereira	Castanheira de Pêra	Concluída	14.551,07 €	14.551,07 €	Não necessário
SS45	Nuno José Lopes dos Santos	Castanheira de Pêra	Concluída	19.610,00 €	19.610,00 €	Não necessário
SV18	Ermelinda Jesus Rosa	Castanheira de Pêra	Concluída	169.025,37 €	169.025,37 €	Concluído
SV5	José Vicente Fernandes de Sousa	Castanheira de Pêra	Concluída	123.114,70 €	123.114,70 €	Concluído
TR3	José Fernandes Vidal	Castanheira de Pêra	Concluída	2.330,85 €	2.330,85 €	Não necessário
TR4	Margarida Paula Costa Ventura Fernandes	Castanheira de Pêra	Concluída	4.800,00 €	0,00 €	Não necessário
VL1	Palmira da Conceição Martins	Castanheira de Pêra	Concluída	146.001,00 €	146.001,00 €	Concluído
VM2	Maria de Lurdes Barata Lourenço Francisco	Castanheira de Pêra	Concluída	39.009,40 €	39.009,40 €	Concluído
A5	Helena Maria dos Santos Jorge	Figueiró dos Vinhos	Concluída	750,00 €	750,00 €	Não necessário
AZ2	Manuel das Neves Agostinho	Figueiró dos Vinhos	Concluída	300,00 €	300,00 €	Não necessário
AZ4	Alberto da Conceição Jorge	Figueiró dos Vinhos	Concluída	713,40 €	713,40 €	Não necessário
CFCM4	Gervásio da Conceição Luís	Figueiró dos Vinhos	Concluída	22.484,39 €	22.484,39 €	Concluído
CFCM7	Graciete Fernanda de Jesus Saraiva	Figueiró dos Vinhos	Concluída	1.045,50 €	1.045,50 €	Não necessário
CV7	Maria Angelina Jorge	Figueiró dos Vinhos	Concluída	836,40 €	836,40 €	Não necessário
E1	Olinda da Conceição Martins Lourenço	Figueiró dos Vinhos	Concluída	750,00 €	750,00 €	Não necessário
VC2	Amélia Augusta Rodrigues Rocha	Figueiró dos Vinhos	Concluída	639,60 €	639,60 €	Não necessário
VFC1	Maria do Rosário	Figueiró dos Vinhos	Concluída	15.990,00 €	15.990,00 €	Não necessário
VP28	Cipriano dos Santos	Figueiró dos Vinhos	Concluída	1.287,20 €	1.287,20 €	Não necessário
VP3	Virgílio Abreu Godinho Santos	Figueiró dos Vinhos	Concluída	4.549,60 €	4.549,60 €	Não necessário
VP30	Maria Sizaltina das Neves Costa Santos	Figueiró dos Vinhos	Concluída	1.136,52 €	1.136,52 €	Não necessário
VPCM31	Eduarda Henriques Vinhas	Figueiró dos Vinhos	Concluída	319,80 €	319,80 €	Não necessário
VPCM37	Nuno Filipe Rodrigues David	Figueiró dos Vinhos	Concluída	3.100,00 €	3.100,00 €	Não necessário
VR12	João Carlos Salazar da Cruz Pimenta	Figueiró dos Vinhos	Concluída	526,43 €	526,43 €	Não necessário



VSCM1	Eduard Mathijn Mulder	Figueiró dos Vinhos	Em execução	172.338,29 €	21.318,27 €	Em curso
VV5	Joaquim dos Santos Mendes	Figueiró dos Vinhos	Concluída	4.920,00 €	4.920,00 €	Não necessário
VV7	Joaquim das Dores Rodrigues	Figueiró dos Vinhos	Concluída	14.616,09 €	14.616,09 €	Não necessário
AF10	Custódio Mendes Correia Luis	Pedrógão Grande	Concluída	4.970,18 €	4.970,18 €	Não necessário
AF3	Custódio Rosa David	Pedrógão Grande	Concluída	90.961,85 €	90.961,85 €	Concluído
CA1	Maria Gracinda Conceição Barata	Pedrógão Grande	Suspensa	95.000,00 €	34.440,00 €	Suspensa
CA13	Evangelina de Jesus	Pedrógão Grande	Concluída	13.148,70 €	13.148,70 €	Não necessário
CA15	Leonel da Conceição Graça Vaz	Pedrógão Grande	Concluída	21.908,30 €	21.908,30 €	Concluído
CA6	Henrique Manuel das Neves Ferreira	Pedrógão Grande	Em execução	71.228,65 €	43.629,33 €	Concluído
CA8	Cesarina Neves Moreira Conceição Ferreira	Pedrógão Grande	Concluída	9.102,00 €	9.102,00 €	Não necessário
CC5	Laurinda Carvalho Leitão Pires	Pedrógão Grande	Concluída	18.296,25 €	18.296,25 €	Concluído
CC6	Hermínia da Conceição Pereira	Pedrógão Grande	Concluída	4.987,65 €	4.987,65 €	Concluído
CG1	Maria da Assunção Antunes	Pedrógão Grande	Concluída	20.588,36 €	20.588,36 €	Concluído
CH4	Maria Alice Piedade Rodrigues	Pedrógão Grande	Concluída	63.059,86 €	63.059,86 €	Não necessário
CO4	Manuel Maria Bernardo da Silva	Pedrógão Grande	Concluída	20.062,99 €	20.062,99 €	Concluído
CP2	Manuel Carvalho Rodrigues	Pedrógão Grande	Concluída	65.294,55 €	65.294,55 €	Não necessário
CPE3	Rosalina da Conceição Henriques	Pedrógão Grande	Concluída	19.966,22 €	19.966,22 €	Concluído
EF2	Augusto Jesus Simões	Pedrógão Grande	Concluída	4.735,50 €	4.735,50 €	Não necessário
FI21	Karel Albert E Vanderweyen	Pedrógão Grande	Concluída	2.260,00 €	2.260,00 €	Não necessário
FI22	Maximiano Salgueiro Meireles	Pedrógão Grande	Concluída	110,70 €	110,70 €	Não necessário
FI25	Eduardo Nunes Coelho	Pedrógão Grande	Concluída	67.369,56 €	67.369,56 €	Concluído
FI28	Celeste Anjos Conceição	Pedrógão Grande	Suspensa	95.746,69 €	35.663,37 €	Suspensa
FI5	Laura David Batista	Pedrógão Grande	Concluída	50.000,00 €	50.000,00 €	Concluído
LC2	Dionilde Sacramento Pires	Pedrógão Grande	Suspensa	13.038,00 €	4.981,50 €	Concluído
LC3	João Manuel de Oliveira Caetano	Pedrógão Grande	Suspensa	78.109,17 €	34.594,05 €	Suspensa



MG1	Maria Donzília Lopes Fernandes Leite	Pedrógão Grande	Concluída	183.392,78 €	183.392,78 €	Concluído
MG4	Liliete Henriques David Oliveira Menezes	Pedrógão Grande	Concluída	17.390,00 €	17.390,00 €	Não necessário
MG5	Manuel Fernandes Nunes	Pedrógão Grande	Concluída	51.647,53 €	51.647,53 €	Concluído
MG7	Conceição de Jesus	Pedrógão Grande	Concluída	28.167,00 €	28.167,00 €	Concluído
ML4	José da Silva Rodrigues da Luz	Pedrógão Grande	Concluída	5.328,86 €	5.328,86 €	Não necessário
MP4	Fernando Augusto Lopes	Pedrógão Grande	Suspensa	63.419,79 €	12.714,61 €	Suspensa
MP6	Fernando de Jesus Antunes	Pedrógão Grande	Concluída	49.101,60 €	49.101,60 €	Concluído
MS11	Aldina Maria Lopes	Pedrógão Grande	Concluída	1.568,25 €	1.568,25 €	Não necessário
NO15	Mário Conceição Laia	Pedrógão Grande	Concluída	24.231,00 €	24.231,00 €	Não necessário
NO18	Maria do Céu Conceição Antunes Silva	Pedrógão Grande	Concluída	8.856,00 €	8.856,00 €	Não necessário
NO23	Alfredo Cruz Tomaz	Pedrógão Grande	Concluída	88.839,60 €	88.839,60 €	Concluído
NO7	Manuel Conceição Nunes	Pedrógão Grande	Concluída	20.897,70 €	20.897,70 €	Concluído
OU6	Carlos Roberto Fernandes Delgado	Pedrógão Grande	Concluída	55.886,43 €	55.886,43 €	Concluído
PGem3 (PO7)	Ondulina Maria Tomás Fernandes	Pedrógão Grande	Concluída	704,79 €	704,79 €	Não necessário
PGem4	Susana Simões Neves Varejão	Pedrógão Grande	Concluída	6.143,85 €	6.143,85 €	Não necessário
PL5	Álvaro Alves de Carvalho	Pedrógão Grande	Concluída	13.653,00 €	13.653,00 €	Não necessário
PO6	Maria Alice da Piedade Pereira Araújo	Pedrógão Grande	Concluída	6.015,44 €	6.015,44 €	Não necessário
RM10	Carlos Manuel Nunes Antunes	Pedrógão Grande	Concluída	12.697,74 €	12.697,74 €	Concluído
RM7	Maria de Fátima da Conceição Nunes	Pedrógão Grande	Concluída	56.493,90 €	56.493,90 €	Suspensa
SV3	Catherine Brigitte Marie Vervich	Pedrógão Grande	Concluída	103.049,40 €	103.049,40 €	Concluído
VA4	Maria Rosa Conceição David	Pedrógão Grande	Concluída	4.960,59 €	4.960,59 €	Não necessário
VA5	Guilhermina da Conceição Barradas	Pedrógão Grande	Concluída	1.513,97 €	1.513,97 €	Não necessário
VF16	Maria Cristina de Almeida Mendes	Pedrógão Grande	Concluída	3.521,40 €	3.521,40 €	Não necessário
VF19	Hermínia do Rosário Henriques Nicolau	Pedrógão Grande	Concluída	16.236,00 €	16.236,00 €	Não necessário
VF2	Rosinda Maria Henriques Lopes	Pedrógão Grande	Em execução	108.500,00 €	3.500,01 €	Em curso



VF22	Joaquim Henriques da Costa	Pedrógão Grande	Concluída	4.804,38 €	4.804,38 €	Não necessário
VF23	Maria Celeste de Jesus Ferreira Mota Ribeiro	Pedrógão Grande	Concluída	4.412,81 €	4.412,81 €	Não necessário
VF27	Adelina do Carmo Nunes	Pedrógão Grande	Concluída	4.993,80 €	4.993,80 €	Concluído
VF4	Vitor Manuel Gomes Bernardino	Pedrógão Grande	Concluída	2.607,60 €	2.607,60 €	Concluído
VF9	Ana Catarina Dinis Costa	Pedrógão Grande	Concluída	30.769,68 €	30.769,68 €	Não necessário
VP1	Ema Louise Green	Pedrógão Grande	Concluída	9.073,71 €	9.073,71 €	Concluído
VZ3	Cesário das Dores Santos	Pedrógão Grande	Concluída	4.920,00 €	4.920,00 €	Não necessário
VZ9	Jorge dos Santos Lopes da Costa	Pedrógão Grande	Concluída	38.524,00 €	38.524,00 €	Não necessário
TOTAL				3.472.028,57 €	2.949.733,08 €	